

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 21.11.2022 № 271

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по организации государственного приюта
для животных в Кирово-Чепецком районе Кировской области

№ п/п	Наименование мероприя- тия	Ожидаемый резуль- тат мероприятия (вид документа)	Срок ис- полнения	Исполнители (соис- полнители)
1	Согласование с министер- ством строительства, энерге- тики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области разме- щения объекта капитального строительства – государ- ственного приюта для жи- вотных в Кирово-Чепецком районе Кировской области (далее – приют) на земель- ном участке с кадастровым номером 43:12:123800:196 (далее – земельный участок) в соответствии с подпунк- том 2.11 пункта 2 протокола межведомственной комис- сии по повышению устойчи- вости развития эконо- мики Кировской области от 30.03.2022	согласовано разме- щение приюта на зе- мельном участке с министерством строи- тельства, энергетики и жилищно-коммуналь- ного хозяйства Киров- ской области	сентябрь – октябрь 2022 года	управление ветери- нарии Кировской об- ласти
2	Оказание консультативно- методической помощи управлению ветеринарии Кировской области в подго- товке мероприятий по орга- низации приюта	консультативно-мето- дическая помощь управлению ветери- нарии Кировской об- ласти оказана	сентябрь – октябрь 2022 года	министерство строи- тельства, энергетики и жилищно-коммуна- льного хозяйства Ки- ровской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат мероприятия (вид документа)	Срок исполнения	Исполнители (соисполнители)
3	Предоставление земельного участка в постоянное бессрочное пользование Кировскому областному государственному бюджетному учреждению «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных» (далее – КОГБУ «Кировская облСББЖ»)	подготовлены распоряжение министерства имущественных отношений Кировской области о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользование КОГБУ «Кировская облСББЖ», градостроительный план земельного участка	сентябрь – октябрь 2022 года	министерство имущественных отношений Кировской области, КОГБУ «Кировская облСББЖ», администрация Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области
4	Включение в схему территориального планирования Кировской области (далее – схема), утвержденную постановлением Правительства Кировской области от 16.02.2011 № 90/22 «Об утверждении схемы территориального планирования Кировской области», приюта как объекта регионального значения	принято постановление Правительства Кировской области о внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.02.2011 № 90/22 «Об утверждении схемы территориального планирования Кировской области» в целях отражения в описательной и графической частях схемы строительства на земельном участке приюта как объекта регионального значения	ноябрь – декабрь 2022 года	министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, управление ветеринарии Кировской области
5	Проведение мероприятий по подготовке проектно-сметной документации по строительству приюта			
5.1	Подготовка технического задания на выполнение работ по разработке предпроектной документации по строительству приюта (далее – предпроектная документация)	разработаны проект государственного контракта и проект технического задания на выполнение и разработку предпроектной документации	2022 год	КОГБУ «Кировская облСББЖ», управление ветеринарии Кировской области
5.2	Осуществление закупки на разработку предпроектной документации	заключен контракт на разработку предпроектной документации	2022 год	КОГБУ «Кировская облСББЖ», исполнитель по контракту на разработку предпроектной документации

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат мероприятия (вид документа)	Срок исполнения	Исполнители (соисполнители)
5.3	Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по строительству приюта (далее – ПСД)	разработаны проект государственного контракта и проект технического задания на выполнение и разработку ПСД	сентябрь – ноябрь 2022 года	КОГБУ «Кировская облСББЖ», управление ветеринарии Кировской области
5.4	Согласование с министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области проекта государственного контракта и проекта технического задания на выполнение и разработку ПСД	согласованы проект государственного контракта и проект технического задания на выполнение и разработку ПСД с министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	сентябрь – ноябрь 2022 года	министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, управление ветеринарии Кировской области
5.5	Осуществление закупки на разработку ПСД	заключен контракт на разработку ПСД и проведение экспертизы ПСД	согласно сроку оказания услуг по контракту на разработку ПСД и проведение экспертизы ПСД	КОГБУ «Кировская облСББЖ», исполнитель по контракту на разработку ПСД и проведение экспертизы ПСД
6	Строительство приюта			
6.1	Осуществление закупки на выполнение подрядных работ по строительству приюта	контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству приюта заключен	2023 год	Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
6.2	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству приюта	приют в эксплуатацию введен	2024 год	исполнитель контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству приюта