

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 15.04.2023 № 104

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по организации государственного приюта
для животных в Кирово-Чепецком районе Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат мероприя- тия (вид документа)	Срок исполне- ния	Исполнители (соисполнители)
1	Согласование с министерством строительства Кировской области размещения объекта капитального строительства – государственного приюта для животных в Кирово-Чепецком районе Кировской области (далее – приют) на земельном участке с кадастровым номером 43:12:123800:18 (далее – земельный участок) в соответствии с подпунктом 2.11 пункта 2 протокола межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области от 30.03.2022	размещение приюта на земельном участке согласовано с министерством строительства Кировской области	январь – март 2023 года	управление ветеринарии Кировской области
2	Оказание консультативно-методической помощи управлению ветеринарии Кировской области в подготовке мероприятий по организации приюта	консультативно-методическая помощь управлению ветеринарии Кировской области оказана	январь – март 2023 года	министерство строительства Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат мероприятия (вид документа)	Срок исполнения	Исполнители (соисполнители)
3	Предоставление земельного участка в постоянное бессрочное пользование Кировскому областному государственному бюджетному учреждению «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных» (далее – КОГБУ «Кировская облСББЖ»)	подготовлены постановление администрации Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользование КОГБУ «Кировская облСББЖ», градостроительный план земельного участка	февраль – март 2023 года	администрация Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области, КОГБУ «Кировская облСББЖ»
4	Включение в схему территориального планирования Кировской области (далее – схема), утвержденную постановлением Правительства Кировской области от 16.02.2011 № 90/22 «Об утверждении схемы территориального планирования Кировской области», приюта как объекта регионального значения	принято постановление Правительства Кировской области о внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.02.2011 № 90/22 «Об утверждении схемы территориального планирования Кировской области» в целях отражения в описательной и графической частях схемы строительства на земельном участке приюта как объекта регионального значения	март 2023 года	министерство строительства Кировской области, управление ветеринарии Кировской области
5	Проведение мероприятий по подготовке проектно-сметной документации по строительству приюта			
5.1	Подготовка технического задания на выполнение работ по разработке предпроектной документации по строительству приюта (далее – предпроектная документация)	разработаны проект государственного контракта и проект технического задания на выполнение и разработку предпроектной документации	2022 год	КОГБУ «Кировская облСББЖ», управление ветеринарии Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат мероприя- тия (вид документа)	Срок исполне- ния	Исполнители (соисполнители)
5.2	Осуществление закупки на разработку предпроектной документации	заключен контракт на разработку предпроектной документации	2022 год	КОГБУ «Кировская облББЖ», исполнитель по контракту на разработку предпроектной документации
5.3	Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по строительству приюта (далее – ПСД)	проект государственного контракта и проект технического задания на выполнение и разработку ПСД разработаны	февраль – апрель 2023 года	КОГБУ «Кировская облСББЖ», управление ветеринарии Кировской области
5.4	Согласование с министерством строительства Кировской области проекта государственного контракта и проекта технического задания на выполнение и разработку ПСД	проект государственного контракта и проект технического задания на выполнение и разработку ПСД согласованы с министерством строительства Кировской области	февраль – апрель 2023 года	министерство строительства Кировской области, управление ветеринарии Кировской области
5.5	Осуществление закупки на разработку ПСД	контракт на разработку ПСД и проведение экспертизы ПСД заключен	согласно сроку оказания услуг по контракту на разработку ПСД и проведение экспертизы ПСД	КОГБУ «Кировская облСББЖ», исполнитель по контракту на разработку ПСД и проведение экспертизы ПСД
6	Строительство приюта			
6.1	Внесение изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.12.2019 № 641-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение ветеринарного благополучия»	принято постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.12.2019 № 641-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение ветеринарного благополучия» (в целях включения министерства строительства Ки-	2023 год	управление ветеринарии Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат мероприя- тия (вид документа)	Срок исполне- ния	Исполнители (соисполнители)
		вской области в ка- честве соисполните- ля)		
6.2	Осуществление закупки на выполнение подрядных работ по строительству приюта		2023 год	Кировское областное государственное ка- зенное учреждение «Управление капи- тального строитель- ства»
6.2	Выполнение строительно- монтажных работ по строи- тельству приюта	приют в эксплуата- цию введен	2024 год	исполнитель кон- тракта на выполне- ние строительно- монтажных работ по строительству прию- та